

15 de julio de 2025

OFICIO No. LRJP/DOP-2025/0217

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

C. ALFONSO VELEZ MERINO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532438	21334	MRIU08-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE 7 NORTE, ENTRE CALLES 4 Y 6 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 21334	BENITO JUÁREZ	\$ 771,017.56	\$ 771,017.56	\$ 771,017.56	\$ 771,017.56	\$ 771,017.56	\$ 771,017.56	\$ 771,017.56	100%	100%	918	Metros Cuadrados	La obra se encuentra terminada y operando al 100% en tiempo y forma, física y financieramente de acuerdo al contrato estipulado
PUE250202532439	23426	MRIU012-2025	REHABILITACIÓN DE OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, CON CLAVE DE TRABAJO 21DPR473S DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 23426	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 518,366.78	\$ 518,366.78	\$ 518,366.78	\$ 518,366.78	\$ 518,366.78	\$ 518,366.78	\$ 518,366.78	100%	100%	783	Metros Cuadrados	La obra se encuentra terminada y operando al 100% en tiempo y forma, física y financieramente de acuerdo al contrato estipulado
PUE250202532440	23333	MRIU010-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE DE LA AMISTAD, ENTRE CALLES BAJA CALIFORNIA NORTE Y PRIMEROS DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ (SAN JUAN ACOZAC) DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 23333	LOS REYES DE JUÁREZ (SAN JUAN ACOZAC)	\$ 1,935,291.32	\$ 1,935,291.32	\$ 1,935,291.32	\$ 1,935,291.32	\$ 1,935,291.32	\$ 1,935,291.32	\$ 1,935,291.32	100%	100%	1,947	Metros Cuadrados	La obra se encuentra terminada y operando al 100% en tiempo y forma, física y financieramente de acuerdo al contrato estipulado
PUE250202532441	31060	MRIU011-2025	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 31060	SANTIAGO ACOZAC	\$ 1,626,984.01	\$ 1,626,984.01	\$ 1,626,984.01	\$ 1,626,984.01	\$ 853,089.40	\$ 853,089.40	\$ 853,089.40	52%	52%	0.52	Pieza	La obra se encuentra en proceso de ejecución, reportando el avance generado hasta el momento
FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
TMP_PUE250202544 279	MRIU015-2025	REHABILITACIÓN DE ACCESOS VIALES EN BOULEVARD HIDALGO PONIENTE Y CALLE JUÁREZ CON BACHEO Y SEÑALÉTICA, ENTRE CARRETERA SAN HIPÓLITO - XALAPA Y PLAZA JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 770,224.12	\$ 770,224.12	\$ 770,224.12	\$ 770,224.12	\$ 770,224.12	\$ 770,224.12	\$ 770,224.12	100%	100%	2,427.79	Metros lineales	La obra se encuentra terminada y operando al 100% en tiempo y forma, física y financieramente de acuerdo al contrato estipulado	

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE250202544 279	MRIU015-2025	REHABILITACIÓN DE ACCESOS VIALES EN BOULEVARD HIDALGO PONIENTE Y CALLE JUÁREZ CON BACHEO Y SEÑALÉTICA, ENTRE CARRETERA SAN HIPÓLITO - XALAPA Y PLAZA JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 770,224.12	\$ 770,224.12	\$ 770,224.12	\$ 770,224.12	\$ 770,224.12	\$ 770,224.12	\$ 770,224.12	100%	100%	2,427.79	Metros lineales	La obra se encuentra terminada y operando al 100% en tiempo y forma, física y financieramente de acuerdo al contrato estipulado
RECIBIDO															

15 JUL 2025

RECIBIDO
F 11/35920
Contraloría General de
Reyes de Juárez

Entidad	Municipio	Ciclo de Programa	Rendimiento	Reintegrar	Tipo de Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M)	Comprobado	Devengado	Ejercicio	Pagado	Observaciones
21	118	2025 FAIS Municipio	12242.53	0	2	612	3495489.8	3495489.8	1850000	518366.78	518366.78	518366.78	SE REPORTAN LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL TRIMESTRE NO EJERCIENDOSE AL MOMENTO
21	118	2025			2	614	18972938.8	18972938.8	12645747.58	2706308.88	2706308.88	2706308.88	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AULAS Y BARDAS
21	118	2025			2	613	12486469.4	12486469.4	6650000	1626984.01	853089.4	853089.4	OBRAS DE URBANIZACIÓN PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES
21	118	2025			2	613	12486469.4	12486469.4	6650000	1626984.01	853089.4	853089.4	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ELECTRIFICACION
21	118	2025 FORTAMUN	6572.54	0	1	311	6930180.46	6930180.46	6731374.21	4731374.21	3887762.01	3887762.01	SE REPORTAN LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL TRIMESTRE NO EJERCIENDOSE AL MOMENTO
21	118	2025			1	853	1431251.45	1431251.45	1431251.45	1431251.45	1001876.01	1001876.01	PAGO POR ALUMBRADO PÚBLICO, ENERGIA ELÉCTRICA Y PAGO A LUMENENERGIA
21	118	2025			2	541	1893585.8	1893585.8	0	0	0	0	ADQUISICION DE VEHICULOS OFICIALES PATRULLAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	118	2025			2	549	700000	700000	0	0	0	0	ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	118	2025			2	614	5550000	2535458.98	2073976.68	770224.12	770224.12	770224.12	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PAVIMENTACION DE CALLES
21	118	2025			2	612	3420000	3420000	850000	0	0	0	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
21	118	2025			1	283	460650	460650	0	0	0	0	PRENDAS DE PROTECCION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	118	2025			1	339	280145	280145	150000	0	0	0	APLICACION DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO
21	118	2025			1	271	339805	339805	220000	0	0	0	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	118	2025			1	313	1260368.32	1260368.32	949908	949908	634816	634816	PAGO A CONAGUA POR DERECHOS AGUAS NACIONALES Y DERECHOS POR DESCARGAS RESIDUALES
21	118	2025			1	272	10120	10120	0	0	0	0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	118	2025			1	358	1432098.98	1432098.98	864521.84	734521.84	610562.3	610562.3	PAGO AL RELLENO SANITARIO POR DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS
21	118	2025			2	613	2876123.99	2876123.99	580000	0	0	0	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ELECTRIFICACION
21	118	2025			2	511	207100	207100	0	0	0	0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	118	2025			2	512	43200	43200	0	0	0	0	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	118	2025			2	515	1217200	1217200	0	0	0	0	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	118	2025			2	519	86500	86500	0	0	0	0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	118	2025			2	521	88700	88700	0	0	0	0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA
21	118	2025			2	523	394900	394900	0	0	0	0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	118	2025			2	3100	0	0	0	0	0	0	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

15 JUL 2025



MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2025

FAISMUN						
		Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAS				
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE.
	2do. Trimestre	0.00	0	13	0.00	0 4 NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	0.00	0	26		
	4to. Trimestre	0.00	0	26		
Porcentaje de Proyectos de Contribución Directa registrados en SIFAS						
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN SIFAS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	30.77	4	13	50.00	2 4 NO SE ALCANZO LA META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE DUEÑO AL PROCESO DE VALIDACION TARDIO POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	3er. Trimestre	30.77	8	26		
	4to. Trimestre	30.77	8	26		
Porcentaje de Proyectos Complementarios registrados en SIFAS						
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN SIFAS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	69.23	9	13	50.00	2 4 NO SE ALCANZO LA META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE DUEÑO AL PROCESO DE VALIDACION TARDIO POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	3er. Trimestre	69.23	18	26		
	4to. Trimestre	69.23	18	26		

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN						
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México			ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
Método de Cálculo	Período	PLANTEAMO	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	7,156,257.2	28,625,029.0	25.00	7,156,257.2 28,625,029.0 DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA, YA QUE SE MINISTRARON LOS RECURSOS PLANEADOS
	2do. Trimestre	50.00	14,312,514.5	28,625,029.0	50.00	14,312,514.5 28,625,029.0 DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA, YA QUE SE MINISTRARON LOS RECURSOS PLANEADOS
	3er. Trimestre	75.00	21,468,771.7	28,625,029.0		
	4to. Trimestre	100.00	28,625,029.0	28,625,029.0		
Índice en el Ejercicio de Recursos						
Método de Cálculo	Período	PLANTEAMO	ALCANZADA	Justificación de Variaciones		
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	7,156,257.2	28,625,029.0	5.37	1,537,475.2 28,625,029.0 DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE LOGRO ALCANZAR LA META PLANEADA, DEBIDO A QUE NO SE EJERCERON LOS RECURSOS MINISTRADOS, POR EL TRANFE DE VALIDACION ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	50.00	14,312,514.5	28,625,029.0	24.12	6,905,240.4 28,625,029.0 DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE LOGRO ALCANZAR LA META PLANEADA, DEBIDO A QUE NO SE EJERCERON LOS RECURSOS MINISTRADOS, POR EL TRANFE DE VALIDACION ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	3er. Trimestre	75.00	21,468,771.7	28,625,029.0		
	4to. Trimestre	100.00	28,625,029.0	28,625,029.0		
Índice de Dependencia Financiera						
Método de Cálculo	Período	PLANTEAMO	ALCANZADA	Justificación de Variaciones		
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	8.18	14,312,514.5	1,749,000.0	4.91	14,312,514.5 2,912,216.2 SE SUPERIO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE HUBO MAYOR RECAUDACION DISMINUYENDO LA DEPENDENCIA FINANCIERA
	4to. Trimestre	8.18	28,625,029.0	3,498,000.0		
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México						
Método de Cálculo	Período	PLANTEAMO	ALCANZADA	Justificación de Variaciones		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to Trimestre	-100.00	0.00	0.00		15 JUL 2025






MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

INDICACIONES 202

FORTAMUN									
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo		Período		PLANTEAMO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100		Período		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
2do. Trimestre	34.21	4,895,765.5	14,312,514.5	38.43	5,500,200.3	14,312,514.5	SI SUPERÓ LA META PLANEADA DIBUJO A QUE SE EJERCERON MÁS RECURSOS EN ESTE RUBRO		
4to. Trimestre	34.21	9,793,530.9	28,625,029.0						
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo		Período		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100		2do. Trimestre	1.58	226,208.0	14,312,514.5	1.59	227,871.0	14,312,514.5	SE SUPERÓ LA META PLANEADA EN EL TRIMESTRE
4to. Trimestre	1.58	452,416.0	28,625,029.0						
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo		Periodo		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100		2do. Trimestre	2.82	403,976.2	14,312,514.5		406,945.0	14,312,514.5	SE SUPERÓ LA META PLANEADA EN EL TRIMESTRE
4to. Trimestre	2.82	807,952.3	28,625,029.0						
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo		Período		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100		2do. Trimestre	0.00	0.0	14,312,514.5		0.00	14,312,514.5	NO SE EJERCIO RECURSO EN ESTE TRIMESTRE EN ESTE TIPO DE OBRA
4to. Trimestre	0.00	0.0	28,625,029.0						
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo		Período		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100		2do. Trimestre	41.38	5,923,062.0	14,312,514.5	5.38	770,224.1	14,312,514.5	NO SE ALCANZO LA META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE DEBIDO AL PROCESO DE VALIDACION POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
4to. Trimestre	41.38	11,846,124.0	28,625,029.0						
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo		Período		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100		2do. Trimestre	20.00	2,862,502.9	14,312,514.5	0.00	0.00	14,312,514.5	NO SE EJERCIO RECURSO EN ESTE TRIMESTRE EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PUBLICA
4to. Trimestre	20.00	5,725,005.8	28,625,029.0						


DETALLE_CICLO	DETALLE_FOLIO	DETALLE_PROJECTO	DETALLE_PROJECTO	DETALLE_PROJECTO	DETALLE_PROJECTO	MONTO_GLOB_NOMBRE	DETALLE_PR_DETALLE_PRC_AVANCE_FINANCIAVE		FINAVANCE_FINAL_ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURIS	OBSERVACIONES_REVISION
							ENTIDAD_PR_NUMERO_PRC	RECAUDADO					
2025	2	PUE250202532441	Proyecto de inversión	1625984.01	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA.- 31060	Puebla	31060	1625984.01	1625984.01	853089.4	853089.4	En Ejecución	Validado avances
2025	2	PUE250202532438	Proyecto de inversión	771017.56	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 6 PONENTE DE LA CALLE 7 NORTE, ENTRE CALLES 4 Y 5 PONENTE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.- 21334	Puebla	21334	771017.56	771017.56	771017.56	771017.56	Terminado	Validado avances
2025	2	PUE250202532439	Proyecto de inversión	518366.78	REHABILITACIÓN DE OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, CON CLAVE DE TRABAJO 21DPP3473S DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.- 23426	Puebla	23426	518366.78	518366.78	518366.78	518366.78	Terminado	Validado avances
2025	2	PUE250202544279	Proyecto de inversión	770224.12	REHABILITACIÓN DE ACCESOS VIALES EN BOULEVAR HIDALGO PONIENTE Y CALLE JUAREZ CON BACHEO Y SEÑALÉTICA, ENTRE CARRETERA SAN HIRÓLITO - XALARA Y PLAZA JUARREZ DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	MRI015-2025	770224.12	770224.12	770224.12	770224.12	Terminado	Validado / Registrado avances
2025	2	PUE250202532440	Proyecto de inversión	1935291.32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE DE LA AMISTAD, ENTRE CALLES BAJA CALIFORNIA NORTE Y PRIMEROS DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUAREZ (SAN JUAN ACOZAC) DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA.- 23333	Puebla	23333	1935291.32	1935291.32	1935291.32	1935291.3	Terminado	Validado avances



OPERADO
Coordinación General de
Desarrollo Regional

PUEBLA | 2025

Entidad	Municipio	o de Reciprocación	Programamiento Fina	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	udado (Ministro/Promotor)	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Los Reyes de Juárez	2025	araciones Ter	12242.53	0	Total del Prog	34954398	34954398	21145747.58	4851659.67	4077765.06	4077765.06	[{"Dependencia": "Municipio de Los Reyes de Ju\u00e1rez", "Observaci\u00f3n": "SE REPORTAN LOS RENDIMIENTOS G", "Equipo": "PAGO POR CONVENIO DE APORTACI\u00f3N AL CERESO"}]		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	araciones Ter		2 - Gasto de Ir 612 - Edificaci\u00f3n	3495439.8	3495439.8	1850000	518366.78	518366.78	0	0	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AULAS Y BARRAS		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	araciones Ter		2 - Gasto del I 614 - Divisi\u00f3n	1897739.8	1897739.8	12645747.58	2706308.88	2706308.88	0	0	OBRAS DE URBANIZACI\u00f3N, PAVIMENTACI\u00f3N Y REHABILITACI\u00f3N DE CALLES		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	araciones Ter		2 - Gasto de Ir 613 - Constru	12486469.4	12486469.4	6650000	1625984.01	853089.4	853089.4	853089.4	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ELECTRIFICACI\u00F3N		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN	6572.54	0	Total del Prog	28625029	28625029	14312514.48	9921032.18	6905240.44	6905240.44	6905240.44	[{"Dependencia": "Municipio de Los Reyes de Ju\u00e1rez", "Observaci\u00f3n": "SE REPORTAN LOS RENDIMIENTOS G", "Equipo": "PAGO POR CONVENIO DE APORTACI\u00F3N AL CERESO"}]	
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		1 - Gasto corri 853 - Otros cc	1431251.45	1431251.45	1431251.45	0	0	0	0	Validado		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		2 - Gasto de Ir 549 - Otros ec	700000	700000	0	0	0	0	0	Validado		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		2 - Gasto del I 551 - Equipo	3100	3100	0	0	0	0	0	Validado		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		2 - Gasto del Ir 511 - Mueble:	207100	207100	0	0	0	0	0	Validado		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		2 - Gasto del Ir 512 - Mueble:	43200	43200	0	0	0	0	0	Validado		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		2 - Gasto del Ir 515 - Equipo	1217200	1217200	0	0	0	0	0	Validado		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		2 - Gasto del Ir 519 - Otros m	86500	86500	0	0	0	0	0	Validado		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		2 - Gasto del Ir 521 - Equipos	88700	88700	0	0	0	0	0	Validado		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		2 - Gasto del Ir 522 - C\u00e1maras	394900	394900	0	0	0	0	0	Validado		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		2 - Gasto del Ir 541 - Vehicul	1893585.8	1893585.8	0	0	0	0	0	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD P\u00UBLICA		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		1 - Gasto corri 1392 - Impuest	1260368.32	949908	949908	634816	634816	634816	634816	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI\u00F3N PARA OFICINAS DE SEGURIDAD P\u00UBLICA		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		1 - Gasto corri 358 - Servicio:	1432098.98	1432098.98	864521.84	734521.84	610562.3	610562.3	610562.3	OJUPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD P\u00UBLICA		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		2 - Gasto del Ir 612 - Edificaci\u00f3n	3420000	3420000	850000	0	0	0	0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACI\u00F3N PARA OFICINAS DE SEGURIDAD P\u00UBLICA		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		2 - Gasto del Ir 613 - Constru	2876123.99	2876123.99	580000	0	0	0	0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES PARA OFICINA DE SEGURIDAD P\u00UBLICA		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		2 - Gasto del Ir 614 - Divisi\u00f3n	5550000	5550000	2535458.98	2073975.68	770224.12	770224.12	770224.12	CAMARAS FOTOGR\u00F3FICAS Y DE VIDEO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD P\u00UBLICA		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		1 - Gasto corri 271 - Vestuari	339805	339805	220000	0	0	0	0	ADQUISICI\u00F3N DE VEHICULOS OFICIALES PATRULLAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD P\u00UBLICA		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		1 - Gasto corri 272 - Prendas	10120	10120	0	0	0	0	0	PAGO A CONAGUA POR DERECHOS ACU\u00EDAS NACIONALES Y DERECHOS POR DESCARGAS RESIDUALES		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		1 - Gasto corri 283 - Prendas	460650	460650	0	0	0	0	0	PAGO AL RELLENO SANITARIO POR DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		1 - Gasto corri 311 - Energ\u00eda	6930180.46	6930180.46	6731374.21	4731374.21	3887762.01	3887762.01	3887762.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
Puebla	Los Reyes de Ju\u00e1rez	2025	FORTAMUN		1 - Gasto corri 339 - Servicio:	280145	280145	150000	0	0	0	0	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ELECTRIFICACI\u00F3N		
													VALIDACI\u00F3N DE VEHICULOS OFICIALES PATRULLAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD P\u00PUBLICA		
													VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD P\u00PUBLICA		
													PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCI\u00F3N PERSONAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD P\u00PUBLICA		
													PRENDAS DE PROTECCI\u00F3N PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD P\u00PUBLICA		
													PAGO DE ALUMBRADO P\u00UBLICO, ENERG\u00EDA EL\u00D3CTRICA Y PAGO A LUMENERGIA		
													APLICACI\u00F3N DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO		



Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Indicación de Meta	Modificada en el Período	Avance (%)	Fujo
2025	2	2	Puebla	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	(Gasto ejercido del FORTAMUN)	Actividad	Trimestral	50	24.12309	48.25
2025	2	2	Puebla	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vini (Monto ejercido para el pago de necesidades vi)	Componente	Semestral	20	0	Validado
2025	2	2	Puebla	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de ag (Monto ejercido para el pago de descargas de agua)	Componente	Semestral	2.82254	2.82254	100.73
2025	2	2	Puebla	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligac (Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones)	Componente	Semestral	34.23317	34.23317	112.32
2025	2	2	Puebla	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y apro (Monto ejercido para el pago de derechos y aprobaciones)	Componente	Semestral	1.58049	1.58049	100.74
2025	2	2	Puebla	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos complementarios registrados en la IV (Sumatoria de proyectos cumplidos)	Actividad	Trimestral	69.23077	69.23077	138.46
2025	2	2	Puebla	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	FAIS Municipal y d Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados el (Sumatoria de proyectos de contribución directa)	Actividad	Trimestral	30.76923	30.76923	162.5
2025	2	2	Puebla	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infrae (Monto ejercido para el pago de mantenimiento)	Componente	Semestral	41.33838	41.33838	13
2025	2	2	Puebla	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los s (Monto ejercido para la modernización)	Componente	Semestral	0	0	N/D
2025	2	2	Puebla	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y (Recursos transferidos del FORTAMUN)	Componente	Trimestral	50	50	100
2025	2	2	Puebla	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN)	Propósito	Semestral	8.18326	8.18326	4.9465
2025	2	2	Puebla	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS (Sumatoria de otros proyectos)	Actividad	Trimestral	0	0	100

