



15 de julio de 2024.

OFICIO No. MRJ-DOP-0040-2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2021-2024

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C. Manuel Herrera Ponce

Presidente Municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla.

Archivo. Control de Gestión.





INDICADORES 2024

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE PRIORIZARON OBRAS Y ACCIONES EN ESTE RUBRO
	2do. Trimestre	0.00	0	17	0.00	0	10	NO SE PRIORIZARON OBRAS Y ACCIONES EN ESTE RUBRO
	3er. Trimestre	0.00	0	31				NO SE PRIORIZARON OBRAS Y ACCIONES EN ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	0.00	0	39				NO SE PRIORIZARON OBRAS Y ACCIONES EN ESTE RUBRO
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE HA EJERCIDO RECURSO
	2do. Trimestre	41.18	7	17	30.00	3	10	PLANEACION ORIGINAL DEFICIENTE
	3er. Trimestre	54.84	17	31				
	4to. Trimestre	56.41	22	39				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE HA EJERCIDO RECURSO
	2do. Trimestre	58.82	10	17	70.00	7	10	PLANEACION ORIGINAL DEFICIENTE
	3er. Trimestre	45.16	14	31				
	4to. Trimestre	43.59	17	39				



INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	4,489,723.50	26,938,341.00	16.67	4,489,723.50	26,938,341.00	RECURSO RECIBIDO CONFORME A LOS PLANEADO
	2do. Trimestre	41.67	11,224,308.75	26,938,341.00	41.67	11,224,308.75	26,938,341.00	RECURSO RECIBIDO CONFORME A LOS PLANEADO
	3er. Trimestre	66.67	17,958,894.00	26,938,341.00				
	4to. Trimestre	100.00	26,938,341.00	26,938,341.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	6.00	1,617,278.28	26,938,341.00	6.00	1,617,278.28	26,938,341.00	NO SE REALIZARON VARIOS PAGOS
	2do. Trimestre	41.67	11,224,308.75	26,938,341.00	32.04	8,630,660.60	26,938,341.00	NO SE REALIZARON VARIOS PAGOS
	3er. Trimestre	66.67	17,958,894.00	26,938,341.00				
	4to. Trimestre	100.00	26,938,341.00	26,938,341.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	6.53	11,224,308.75	1,718,860.00	7.67	11,224,309.00	1,463,096.00	LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS FUE MENOR A LA PLANEADA
	4to. Trimestre	7.84	26,938,341.00	3,437,720.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to. Trimestre	18.41	52,423,854.48	44,274,372.52				
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	45.63	5,121,340.925	11,224,308.75	45.48	5,105,079.00	11,224,309.00	NO SE REALIZARON ALGUNOS PAGOS
	4to. Trimestre	45.62	12,290,235.27	26,938,341.00				



INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
{Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}*100	2do. Trimestre	3.10	348,023.474	11,224,308.75	0.00	0.00	11,224,309.00	NO SE EFECTUO EL PAGO
	4to. Trimestre	3.10	835,390.00	26,938,341.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
{Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}*100	2do. Trimestre	3.10	348,023.474	11,224,308.75	0.00	0.00	11,224,309.00	NO SE EFECTUO EL PAGO
	4to. Trimestre	3.10	835,390.00	26,938,341.00				
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
{Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	11,224,308.75	0.00	0.00	11,224,309.00	NO SE PLANEÓ DESTINAR RECURSO A SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
	4to. Trimestre	0.00	0.00	26,938,341.00				
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
{Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}*100	2do. Trimestre	28.17	3,161,851.327	11,224,308.75	20.26	2,273,782.00	11,224,309.00	NO SE REALIZARON ALGUNOS PAGOS
	4to. Trimestre	28.17	7,589,657.53	26,938,341.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
{Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta}*100	2do. Trimestre	20.00	2,244,502.572	11,224,308.75	11.15	1,251,800.00	11,224,309.00	NO SE REALIZARON VARIOS PAGOS PLANEADOS
	4to. Trimestre	20.00	5,387,668.20	26,938,341.00				



FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	FINANCIADO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240202368766	74128	MRI-DOP-R33-008-24	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 357,272.41	\$ 357,272.41	\$ 357,272.41	\$ 357,272.41	\$ 357,272.41	\$ 357,272.41	\$ 357,272.41	100%	100.00%	187.2	METROS LINEALES	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE240202372406	83578	MRI-DOP-R33-004-24	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA.	VICENTE GUERRERO	\$ 1,227,309.96	\$ 1,227,309.96	\$ 1,227,309.96	\$ 1,227,309.96	\$ 1,085,801.40	\$ 1,085,801.40	\$ 1,085,801.40	88.47%	100.00%	1251.1	METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE PENDIENTE PAGO FINQUITO.
PUE240202372806	84577	MRI-DOP-R33-005-24	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIMERA PRIVADA REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	SANTIAGO ACOZAC	\$ 1,354,585.16	\$ 1,354,585.16	\$ 1,354,585.16	\$ 1,354,585.16	\$ 406,375.55	\$ 406,375.55	\$ 406,375.55	30%	100.00%	1293.3	METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE PENDIENTE PAGO FINQUITO.
PUE240202372569	85549	MRI-DOP-R33-009-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VEREDA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y AVENIDA DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 3,008,913.94	\$ 3,008,913.94	\$ 3,008,913.94	\$ 3,008,913.94	\$ 902,674.18	\$ 902,674.18	\$ 902,674.18	30%	81.54%	1921.25	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO
PUE240202376187	96216	MRI-DOP-R33-010-24	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y 9 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA.	BENITO JUÁREZ	\$ 946,498.14	\$ 946,498.14	\$ 946,498.14	\$ 946,498.14	\$ 283,949.44	\$ 283,949.44	\$ 283,949.44	30%	100.00%	928.8	METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE PENDIENTE PAGO FINQUITO.
PUE240202379418	102345	MRI-DOP-R33-003-24	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CASA EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA DE AQUILES SERDÁN MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA.	CONCORDIA DE AQUILES SERDÁN	\$ 932,116.25	\$ 932,116.25	\$ 932,116.25	\$ 932,116.25	\$ 932,116.25	\$ 932,116.25	\$ 932,116.25	100%	100.00%	797.08	METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE.
PUE240202379513	105513	MRI-DOP-R33-012-24	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 1,759,433.28	\$ 1,759,433.28	\$ 1,759,433.28	\$ 1,759,433.28	\$ 1,145,446.61	\$ 1,145,446.61	\$ 1,145,446.61	65%	72.31%	855.64	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO
PUE240202385696	127203	MRI-DOP-R33-019-24	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON PASTO SINTÉTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO BONILLA C.C.T. 21EP05365 EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 1,165,984.51	\$ 1,165,984.51	\$ 1,165,984.51	\$ 1,165,984.51	\$ 1,165,984.51	\$ 1,165,984.51	\$ 1,165,984.51	100%	100.00%	512	METROS CUADRADOS	
PUE240202385747	127338	MRI-DOP-R33-020-24	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON PASTO SINTÉTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO C.C.T. 21OPR34735 EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 1,206,407.42	\$ 1,206,407.42	\$ 1,206,407.42	\$ 1,206,407.42	\$ 361,922.23	\$ 361,922.23	\$ 361,922.23	30%	100.00%	512	METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE PENDIENTE PAGO FINQUITO.

PUE240202385776	127411	MRI-DOP-R33-011-24	CONSTRUCCIÓN DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA.	BENITO JUÁREZ	\$ 906,168.50	\$ 906,168.50	\$ 906,168.50	\$ 906,168.50	\$ -	\$ -	\$ -	0%	97.02%	89%	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO
-----------------	--------	--------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	----	--------	-----	------------------	-----------------

[illegible]


Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Programa Fondo C	Institucion Ej	Rendimiento	Tipo de Gaste	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(N	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	118	1	2024	FAIS Municipal y d	1	34494.43										RENDIMIENTOS E INTERESES EJERCIDOS AUN SIN EJERCER
		2					2	614	21839552.11	21839552.11	10135025.23	10135025.23	4756363.43	4756363.43	4756363.43	ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES.
		2					2	613	1150000	1150000	850000	357272.41	357272.41	357272.41	357272.41	AMPLIACION DE RED DE AGUA, DRENAJE, ELECTRIFICACIONES, CONSTRUCCION DE AULAS, MODULO SANITARIO EN ESCUELAS, CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS. BARRA PERIMETRAL EN ESCUELAS.
		2					2	622	13447816.89	13447816.89	7253859.27	2372391.93	1527906.74	1527906.74	1527906.74	
21	118	1	2024	FORTAMUN	1	14730.57										RENDIMIENTOS E INTERESES AUN SIN EJERCER
		2					1	113	3200000	3200000	800000	0	0	0	0	SUELDOS Y PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA O MUNICIPAL 2024
		2					1	272	250000	250000	100000	0	0	0	0	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION A O POLICIAS.
		2					1	311	6668590.49	6668590.49	3350000	3219827.38	3219827.38	3219827.38	3219827.38	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ AÑO 2024 Y PAGO A LUMENERGIA AÑO 2024.
		2					1	332	1050000	1050000	300000	0	0	0	0	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DISEÑO, ARQUITECTURA, O INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
		2					1	358	1074727.73	1074727.73	538334.43	538334.43	538334.43	538334.43	538334.43	PAGO DE RELLENO SANITARIO POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AÑO 2024
		2					2	541	1400000	1400000	1300000	1251800	1251800	1251800	1251800	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (CAMIONETAS)
		2					2	614	5836284.53	5836284.53	2250000	2170408.74	2170408.74	2170408.74	2170408.74	ADOQUINAMIENTOS DE CALLES
		2					1	853	3017697.05	3017697.05	1600000	1346917.05	1346917.05	1346917.05	1346917.05	APORTACIÓN AL CERESO DE TEPEACA AÑO 2024 Y PAGO A CNA/ (COMISION NACIONAL DEL AGUA) AÑO 2024
		2					2	622	600000	600000	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE UNA RODEGA EN EL CAIC AQUILES SERDAN EN LA O CONCORDIA DE AQUILES SERDAN
		2					1	441	103373	103373	103373	103373	103373	103373	103373	APOYO AL CAMPO PRODUCCION PRIMARIA (ADQUISICIONES TUBERIA PARA RIEGO AGRICOLA, EQUIPO DE BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA DE POZOS AGRICOLAS) ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
		2					1	565	1000000	1000000	300000	0	0	0	0	ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y O TELECOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA
		2					1	296	577668.2	577668.2	150000	0	0	0	0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA. ESTE RUBRO DEL GASTO ESTA PLANEADO Y SE O EJERCERA SOLO SI EL PROYECTO SE VALIDA POR EL CONSEJO ESTATAL
		2					1	334	60000	60000	45000	0	0	0	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN O CONTROL DE CONFIANZA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
		2					1	294	900000	900000	200000	0	0	0	0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ESTE RUBRO DEL GASTO ESTA PLANEADO Y SE O EJERCERA SOLO SI EL PROYECTO SE VALIDA POR EL CONSEJO ESTATAL
		2					1	353	1200000	1200000	187601.32	0	0	0	0	O MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS

EJERCICIO DEL GASTO 2024, INFORME TRIMESTRAL 2024																					
Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Ciclo Recurso	Origen Recurso	Ciclo Recurso	Programa	Dependencia	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
Los Reyes de Juárez	Programa presupuestario		FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	1471057	0										[1] Dependencia Ejecutiva "Municipio de Los Reyes de Juárez", "Observación" "PROGRAMA RECURSOS FEDERALES SIN ELEGIR"	
Los Reyes de Juárez	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez	1 - Gasto corriente	313 - Sueldos base al personal permanente	3200000	3200000	3200000	0	0	0	0	0	0	Validado	SUELDOS Y HABERES DE PERSONAL PERMANENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2024
Los Reyes de Juárez	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez	1 - Gasto corriente	203 - Otros contenidos	3010000	3010000	3010000	1340917.05	1340917.05	1340917.05	1340917.05	1340917.05	1340917.05	Validado	APORTACIÓN AL CENSO DE TIERRAS AGRARIAS 2024 Y PASO A GRABACIÓN NACIONAL DEL AGUA AÑO 2024
Los Reyes de Juárez	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez	1 - Gasto corriente	313 - Equipo de comunicación y telecomunicaciones	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	Validado	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO Y CÁMARA Y TELECOMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA
Los Reyes de Juárez	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez	2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1400000	1400000	1400000	1211800	1211800	1211800	1211800	1211800	1211800	Validado	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA (CAMIONETAS) PRODUCCIÓN PRIMARIA (ADQUISICIÓN TONER PARA RIESGO AGROPECUARIO, EQUIPO DE BOMBEO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA DE POCOS AGUAFRÍAS) ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
Los Reyes de Juárez	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	103373	103373	103373	103373	103373	103373	103373	103373	103373	Validado	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
Los Reyes de Juárez	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez	1 - Gasto corriente	313 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de climatización y tecnología de la información	1200000	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	Validado	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS
Los Reyes de Juárez	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez	1 - Gasto corriente	313 - Servicio de limpieza y manejo de desechos	1074727.3	1074727.3	1074727.3	1074727.3	1074727.3	1074727.3	1074727.3	1074727.3	1074727.3	Validado	PAGO DE RENDIMIENTO SANITARIO POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS AÑO 2024
Los Reyes de Juárez	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez	2 - Gasto de inversión	613 - Edificación no habitacional	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA EN EL CAIC AGUAFRÍAS EN LA CONCORDIA DE AGUAFRÍAS SERRAN
Los Reyes de Juárez	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3100245.5	3100245.5	3100245.5	3100245.5	3100245.5	3100245.5	3100245.5	3100245.5	3100245.5	Validado	ADQUISICIÓN DE CALLES




Los Reyes de Juárez	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, 2024 SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez

272 - Prendas de seguridad y protección personal	250000	250000	100000	0	0	0	0	Validado	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION A POLICIAS, ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMANDO DE SEGURIDAD PUBLICA, ESTE FUND DEL GASTO ESTA PLANEADO Y SE EJECUTARA SOLO SI EL PROYECTO SE VALIDA POR EL CONSEJO ESTATAL DE
294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	100000	100000	200000	0	0	0	0	Validado	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA, ESTE FUND DEL GASTO ESTA PLANEADO Y SE EJECUTARA SOLO SI EL PROYECTO SE VALIDA POR EL CONSEJO ESTATAL DE
296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	177668.2	177668.2	150000	0	0	0	0	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ AÑO 2023 Y PAGO A LUMENERIA AÑO 2024
313 - Energía eléctrica	638650.4	666850.4	335000	521927.38	521927.38	521927.38	521927.38	Validado	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
342 - Servicios de correo, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1010000	1010000	100000	0	0	0	0	Validado	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
354 - Servicios de capacitación	60000	60000	45000	0	0	0	0	Validado	



Municipio	Tipos de Programación	Ciclo de Ejecución	Tipo de Recurso	Descripción de la Actividad	Clave de la Actividad	Descripción del Programa	Clave del Programa	Programa Fondo Convergencia - Ejecución	Descripción Ejecución	Resumen de Ejecución	Indicador	Uso de Gasto	Porcentaje	Aprobado	Asignado	Recaudado (Vinculado)	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagado	Observaciones		
Los Reyes de Juárez	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	03	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$404.45	0	Total del Proyecto Presupuestario		36477369	36477369	127356845	120468957	60415425.6	60415425.6	60415425.6	[“Dependencia Ejecutora” Municipio de Los Reyes de Juárez”, “Convención” REFORMA ENFOQUE INTERMUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS EN EJECUCIÓN]		
Los Reyes de Juárez	Partida ordinaria	2024	FEDERALES (APORTACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	03	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Los Reyes de Juárez			2 - Gasto de línea subsecuencial	022 - Edificación no		13460716.89	13460716.89	7550799.27	2372391.85	127356845	1527806.74	1527806.74	Validado	CONSTRUCCION DE AULAS, MODULO SANITARIO, ESTACIONES, CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS, LINDA PERIMETRAL EN ESCUELAS.
Los Reyes de Juárez	Partida ordinaria	2024	FEDERALES (APORTACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	03	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Los Reyes de Juárez			2 - Gasto de línea subsecuencial	013 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad y		1150000	1150000	852000	375000	1527806.74	357272.41	357272.41	Validado	AMPLIACION DE RED DE AGUA, DRENAJE, ELECTRIFICACIONES.
Los Reyes de Juárez	Partida ordinaria	2024	FEDERALES (APORTACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	03	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Los Reyes de Juárez			2 - Gasto de línea de urbanización	014 - Obras de drenaje y construcción de obras		21839702.11	21839702.11	11000000	4750303.43	1527806.74	4702561.43	4702561.43	Validado	ADQUERIMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES.



DETALLE_PROYECTO

AVANCE FINANCIERO

DESTINO DEL GASTO 2DO INFORME TRIMESTRAL 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO, R. TIPO, PROGRAMA, RESPONSABLE PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO P. PROYECTO	METAS	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA
2024	2	PUE24020237515	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769433.28, modificado:1769433.28}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 105513	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Juárez	Municipio de Los Reyes de Juárez	105513	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.3, meta_modificada:1183.3}}	1769433.28	1145440.81	1145446.81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.64}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	2	PUE24020238747	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1206407.42, modificado:1206407.42}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON PASTO SINTETICO EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO C.G.T. 210PR34733 EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 127338	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Juárez	Municipio de Los Reyes de Juárez	127338	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}}	1206407.42	361822.23	361822.23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	2	PUE24020238576	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906168.5, modificado:906168.5}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 127411	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Juárez	Municipio de Los Reyes de Juárez	127411	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.5, meta_modificada:922.5}}	906168.5	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	2	PUE24020237269	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3008913.94, modificado:3008913.94}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VEREDA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y AVENIDA DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 85549	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Juárez	Municipio de Los Reyes de Juárez	85549	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.2, meta_modificada:2356.2}}	3008913.94	902674.18	902674.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1621.25}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	2	PUE240202372406	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227309.96, modificado:1227309.96}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 83578	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Juárez	Municipio de Los Reyes de Juárez	83578	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.1, meta_modificada:1251.1}}	1227309.96	1085801.4	1085801.4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.1}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	2	PUE240202376187	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948498.14, modificado:948498.14}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y 9 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 86216	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Juárez	Municipio de Los Reyes de Juárez	86216	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.8, meta_modificada:523.8}}	283949.44	283949.44	283949.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.8}}	Validado avances	Sin observaciones



2024	2	PUE24020237206	modificado:1354505.16]]	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1354505.16, meta_modificada:1293.3}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIMERA PRIVADA. REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ADOZAO, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 84577	Proyecto de Inversión de	Municipio de Los Reyes de Juárez	84577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.3, meta_modificada:1293.3}}	1354505.16	406375.58	406375.55	406375.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.3}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	2	PUE24020238506	modificado:1165994.51]]	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165994.51, meta_modificada:512.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON PASTO SINTÉTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISOSTOMO BONILLA C.C.T. ZIEPR00065 EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 127203	Proyecto de Inversión de	Municipio de Los Reyes de Juárez	127203	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}}	1165994.51	1165994.51	1165994.51	1165994.51	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	2	PUE240202368766	modificado:357272.41]]	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357272.41, meta_modificada:187.2}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 74126	Proyecto de Inversión de	Municipio de Los Reyes de Juárez	74126	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.2, meta_modificada:187.2}}	357272.41	357272.41	357272.41	357272.41	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.2}}	Validado avances	Sin observaciones
2024	2	PUE240202378418	modificado:932116.25]]	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932116.25, meta_modificada:797.08}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CASA EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA DE AQUILES SERDÁN MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 102345	Proyecto de Inversión de	Municipio de Los Reyes de Juárez	102345	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.08, meta_modificada:797.08}}	932116.25	932116.25	932116.25	932116.25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.08}}	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTOS										AVANCE FINANCIERO		DISTRINGO DEL GASTO 2020 INGRESO TRIMESTRAL 2024						
CICLO	TRIMESTRE	EDIO	MOA/3, GACIAH APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONDABLE	RESPO	TIPO PROGRAMA, PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	ACTIVAS	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EXERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA
2014	2	PUE24020400037		1251600	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROSECUCION DE JUSTICIA CAMONETAS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CONVENIOS), NOM: 1251600/0, FUERTE.	Los Reyes de Juárez		Programa de Inversión de Adquisiciones	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRA-DGP-R-33-037-24	(mstr) (unidad_medida Varios elev, meta 2.0, meta modificada 2.0)	1251600	1251600	1251600	1251600	1251600	1251600	Sin observaciones
2024	2	PUE240203560321		17135934	CONSTRUCCION DE AUTOCURRIMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, FUERTE.	Los Reyes de Juárez		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Los Reyes de Juárez	MRA-DGP-R-33-002-24	(mstr) (unidad_medida Metro s Cuadrados, meta 1704.0, meta modificada 1704.0)	17135934	359934	17135934	17135934	17135934	17135934	Sin observaciones



Ciclo	Trimestre	Municipio	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024		Los Reyes de 2 Juárez	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gratuito	Eficacia	Ascendente	41.66667	41.66667	32.03559	Otras causas	NO SE REALIZARON VARIOS PAGOS	76.89	Validado
2024		Los Reyes de 2 Juárez	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	189915	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gratuito	Eficacia	Ascendente	41.66667	41.66667	41.66667	Otras causas	RECURSO RECIBIDO CONFORME A LO PLANEADO	100	Validado



Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subsección	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Entidad	Meta programada	Meta Efectuada	Resultado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Pago
2014	2 Puesta	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN		2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	15622	Índice de Dependencia Financiera	Propio	Semanal	Otro	Estratégico	Eficacia	Desarrollo	6.5309	6.5309	7.67161	Otras causas	LA REGAUDACIÓN DE MONEDAS FUE RECONSIDERADA	85.12	Validado
2014	2 Puesta	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN		2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	19472	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Componente	Semanal	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Accidente	45.6322	45.6322	45.48375	Otras causas	NO SE REALIZARON ALGUNOS PAGOS	99.98	Validado
2014	2 Puesta	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN		2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	19473	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y compromisos por concepto de agua	Componente	Semanal	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Accidente	3.1002	3.1002	0	Otras causas	NO SE EFECTUO EL PAGO	0	Validado
2014	2 Puesta	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN		2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	19474	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos de aguas residuales	Componente	Semanal	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Accidente	3.1002	3.1002	0	Otras causas	NO SE EFECTUO EL PAGO	0	Validado
2014	2 Puesta	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN		2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	19475	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los cultivos de caña de azúcar	Componente	Semanal	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Accidente	0	0	0	Otras causas	NO PLANEO DESTRUIR RECURSOS A SISTEMAS DE REGAUDACIÓN	N/D	Validado
2014	2 Puesta	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN		2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	19476	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Componente	Semanal	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Accidente	28.16967	28.16967	20.25776	Otras causas	NO SE REALIZARON ALGUNOS PAGOS	71.31	Validado
2014	2 Puesta	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN		2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	19477	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Componente	Semanal	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Accidente	18.98679	18.98679	11.15258	Otras causas	NO SE REALIZARON VARIOS PAGOS PLANIADOS	57.77	Validado



Ciclo	Trimestre	Municipio	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
		Los Reyes de Juárez		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MICS										Programación original deficiente			
2024	2	1001						160330	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.17647	41.17647	00				72.61	Validado
		Los Reyes de Juárez		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional		Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MICS										Programación original deficiente			
2024	2	1001						191070	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	58.62353	58.62353	70				84.03	Validado
		Los Reyes de Juárez		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional		Porcentaje de otros proyectos registrados en la MICS										Otras causas			
2024	2	1001						191456	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0		NO SE PRIORIZAR ON OBRAS Y ACCIONES EN ESTE RUBRO.		100	Validado

